



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1064353-06/2019	<b>GESTOR</b> Ministério do Desenvolvimento	<b>PROGRAMA</b> Obras e Serviços de Engenharia	<b>AÇÃO / MODALIDADE</b> Construção de Praça na Sede deste Município	<b>OBJETO</b> Construção de Praça na Sede deste Município				
<b>PROponente / Tomador</b> Prefeitura Municipal de Contendas do Sincorá		<b>Município / UF</b> Contendas do Sincorá-Ba	<b>Localidade / Endereço</b> Praça Ulisses Guimarães	<b>Apelido do Empreendimento</b> Construção de Praça na Sede deste Município				
<b>Data Base</b> jun-22	<b>Deson.</b> Não	<b>Localidade do SINAPI</b> Salvador / BA	<b>Descrição do Lote</b> Construção de Praça na Sede deste Município	<b>BDI 1</b> 19,64%	<b>BDI 2</b>	<b>BDI 3</b>	<b>BDI 4</b>	<b>BDI 5</b>

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 13/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
<b>CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE</b>			Parcela (%)	26,31%	27,26%	28,86%	17,57%				
			Parcela (R\$)	84.006,93	87.048,40	92.165,12	56.093,28				
			Acumulado (%)	26,31%	53,57%	82,43%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	84.006,93	171.055,33	263.220,45	319.313,73				
1.	Serviços Preliminares	11.935,21	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.935,21							
2.	Pavimentação	117.900,80	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	47.160,32	82.530,56	117.900,80					
3.	Quiosque/Bar Infraestrutura	9.850,22	Parcela (%)	40,00%	30,00%	30,00%					
			Acumulado (%)	40,00%	70,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	3.940,09	6.895,15	9.850,22					
4.	Superestrutura	15.256,56	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	7.628,28	15.256,56					
5.	Alvenaria Estrutural e de Vedação	5.480,95	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.740,48	5.480,95				
6.	Esquadrias	9.195,17	Parcela (%)				100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.195,17				
7.	Cobertura	18.580,20	Parcela (%)				100,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	18.580,20				
8.	Revestimentos Externos e Internos	22.883,27	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	11.441,64	22.883,27				
9.	Pintura	2.503,51	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.503,51					
10.	Pisos	5.456,18	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.456,18					
11.	Louças e Metais	6.767,22	Parcela (%)			50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	3.383,61	6.767,22				
12.	Instalações Hidrossanitárias	21.422,20	Parcela (%)		50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	50,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	10.711,10	21.422,20					
13.	Instalações Elétricas	2.851,98	Parcela (%)		100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						

I

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 13/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
			Acumulado (R\$)	0,00	2.851,98						
14.	Mobiliário Urbano	10.150,38	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	5.075,19	10.150,38				
15.	Urbanização	14.192,53	Parcela (%)	0,00%	40,00%	20,00%	40,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	60,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	5.677,01	8.515,52	14.192,53				
16.	Instalações Elétrica da Praça	41.942,62	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	20.971,31	41.942,62						
17.	Instalações Hidrossanitárias da Praça	2.944,73	Parcela (%)		30,00%	70,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	30,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	883,42	2.944,73					

Local

13 de Janeiro de 2023

Data

Nome: Mateus da Rocha Nascimento

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU 051756120-4

ART/RRT: BA20210528736